

Relatório de Detalhamento de Contrato de Obras

20/08/2018 - 10:48

SEINFRA AM - Secretaria de Estado de Infraestrutura do Amazonas

INFORMAÇÕES GERAIS

Contrato	CT-00003/2018-SEINFRA
Objeto	Recuperação do sistema viário do município de Codajás/AM.
Período vigência	12/03/2018 - 08/09/2018
Período de execução	12/03/2018 - 08/09/2018
Dias vigência	180
Situação atual	Andamento
Órgão fiscalizador	SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Setor Beneficiado	Transporte / Infraestrutura
Contratante	SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Contratado	IMPÉRIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Data de entrega definitiva	-

PRAZOS DE EXECUÇÃO

(A) Dias originais	180
(B) Dias aditados	
(C) Dias paralisados	
(D) Dias atuais (A+B+C)	180

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

(A) Valor original	R\$ 13.224.878,50
(B) Valor aditado	R\$ 0,00
(C) Valor atual (A+B)	R\$ 13.224.878,50
(D) Valor das medições	R\$ 1.856.070,53
(E) Valor dos reajustes	R\$ 0,00
(F) Valor medido (D+E)	R\$ 1.856.070,53
(G) A medir (C-D)	R\$ 11.368.807,97

Obra	Localização	Extensão
Recuperação do Sistema viário de Codajás	Codajás	30.05KM