



Relatório de Detalhamento de Contrato de Obras

27/08/2018 - 12:02

SEINFRA AM - Secretaria de Estado de Infraestrutura do Amazonas

INFORMAÇÕES GERAIS

Contrato	CT-00019/2018-SEINFRA
Objeto	Recuperação do sistema viário na sede do município de Anori/AM.
Período vigência	04/06/2018 - 02/10/2018
Período de execução	04/06/2018 - 02/10/2018
Dias vigência	120
Situação atual	Andamento
Órgão fiscalizador	SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Setor Beneficiado	Transporte / Infraestrutura
Contratante	SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Contratado	IMPÉRIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Data de entrega definitiva	-

PRAZOS DE EXECUÇÃO

(A) Dias originais	120
(B) Dias aditados	
(C) Dias paralisados	
(D) Dias atuais (A+B+C)	120

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

(A) Valor original	R\$ 5.518.556,32
(B) Valor aditado	R\$ 0,00
(C) Valor atual (A+B)	R\$ 5.518.556,32
(D) Valor das medições	R\$ 1.193.122,59
(E) Valor dos reajustes	R\$ 0,00
(F) Valor medido (D+E)	R\$ 1.193.122,59
(G) A medir (C-D)	R\$ 4.325.433,73

Obra	Localização	Extensão
Administração	Anori	4MES
Recuperação do Sistema Viário da Sede do Município de Anori	Anori	9.1KM
Fornecimento, Mobilização e Transporte	Anori	9.1KM
Estudos e Licenciamento Ambiental	Anori	1HA