



# Relatório de Detalhamento de Contrato de Obras

27/08/2018 - 11:45

SEINFRA AM - Secretaria de Estado de Infraestrutura do Amazonas

## INFORMAÇÕES GERAIS

Contrato	CT-00035/2013-SEINFRA
Objeto	Infraestrutura Viária da Estrada Codajás-Anori/AM.
Período vigência	14/05/2013 - 29/03/2019
Período de execução	14/05/2013 - 27/02/2019
Dias vigência	1845
Situação atual	Andamento
Órgão fiscalizador	SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Setor Beneficiado	Transporte / Infraestrutura
Contratante	SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Contratado	IMPÉRIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Data de entrega definitiva	-

## PRAZOS DE EXECUÇÃO

(A) Dias originais	600
(B) Dias aditados	1215
(C) Dias paralisados	420
(D) Dias atuais (A+B+C)	2235

## INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

(A) Valor original	R\$ 55.515.898,24
(B) Valor aditado	R\$ 13.765.743,47
(C) Valor atual (A+B)	R\$ 69.281.641,71
(D) Valor das medições	R\$ 63.151.954,77
(E) Valor dos reajustes	R\$ 5.864.829,88
(F) Valor medido (D+E)	R\$ 69.016.784,65
(G) A medir (C-D)	R\$ 6.129.686,94

Obra	Localização	Extensão
Administração - Infraestrutura Viária da Estrada Codajás-Anori/AM.	Codajás	48KM
Infraestrutura Viária da Estrada Codajás-Anori/AM.	Codajás	48KM