



Relatório de Detalhamento de Contrato de Obras

27/08/2018 - 12:00

SEINFRA AM - Secretaria de Estado de Infraestrutura do Amazonas

INFORMAÇÕES GERAIS

Contrato	CT-00005/2018-SEINFRA
Objeto	Recuperação e Melhorias em Ramais no Amazonas, Localizados nos Municípios de Anamã e Anori/AM.
Período vigência	12/03/2018 - 05/02/2019
Período de execução	12/03/2018 - 05/02/2019
Dias vigência	330
Situação atual	Andamento
Órgão fiscalizador	SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Setor Beneficiado	Transporte / Infraestrutura
Contratante	SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Contratado	IMPÉRIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Data de entrega definitiva	-

PRAZOS DE EXECUÇÃO

(A) Dias originais	150
(B) Dias aditados	180
(C) Dias paralisados	
(D) Dias atuais (A+B+C)	330

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

(A) Valor original	R\$ 31.100.962,78
(B) Valor aditado	R\$ 0,00
(C) Valor atual (A+B)	R\$ 31.100.962,78
(D) Valor das medições	R\$ 3.630.532,33
(E) Valor dos reajustes	R\$ 0,00
(F) Valor medido (D+E)	R\$ 3.630.532,33
(G) A medir (C-D)	R\$ 27.470.430,45

Obra	Localização	Extensão
Recuperação e melhorias em ramais no Amazonas - Ramal Mato Grosso Anori	Anamã	10720M
Recuperação e melhorias em ramais no Amazonas - Ramal Mato Grosso Anori	Anamã	10720M
Recuperação e melhorias em ramais no Amazonas - Ramal Mato Grosso Anori	Anamã	10720KM
Recuperação e melhorias em ramais no Amazonas - Ramal Codajás - Anori	Anori	20980M
Recuperação e melhorias em ramais no Amazonas - Ramal Codajás - Anori	Anori	20980M
Recuperação e melhorias em ramais no Amazonas - Ramal Codajás - Anori	Anori	20980M